

## Anlage 3

## Kostenschätzung der Planungen, Grundeinlösen und Baumaßnahmen der „Regionalstadtbahn Linz“

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	zu finanzieren
				4,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Planzahlen (Preisbasis 01/23) ↓				1,041	1,0670	1,0937	1,1210	1,1491	1,1778	1,2072	1,2374	1,2684	1,3001	
<b>Grundkosten</b>	permanent	temporär				0,242	0,566	17,272	1,022	10,136	1,524	0,503	0,503	<b>31,768</b>
Durchbindung	8,080	3,065				0,242	0,566	7,272	1,022	1,022	1,022			
Polizeisportpl (BL2)	10,000							10,000						
NVK - Auhof	9,114	1,508								9,114	0,503	0,503	0,503	
<b>Errichtungskosten*</b>			0,196	0,836	1,639	7,371	11,833	20,811	170,646	170,280	120,113	66,034	53,410	<b>623,169</b>
					30%	50%	20%							
<b>EP BL 5</b>	Kliniken - NVK	<b>1,963</b>			0,589	0,982	0,393							
						25%	35%	25%	15%					
<b>VP 6 + EP BL 6</b>	NVK - Auhof	<b>10,886</b>	0,196	0,836	1,050	2,229	3,121	2,229	1,338					
						1%	2%	4%	40%	40%	13%			
<b>Bau** BL 2A, 4+5</b>	Durchbindung	<b>415,988</b>				4,160	8,320	16,640	166,395	166,395	54,078			
								1%	1,5%	2%	34%	34%	27,5%	
<b>Bau** BL 6</b>	NVK - Auhof	<b>194,218</b>						1,942	2,913	3,884	66,034	66,034	53,410	
<b>GEK Art. 15a Bau</b>			0,196	0,836	1,639	7,613	12,399	38,083	171,668	180,416	121,637	66,537	53,913	<b>654,937</b>
<b>Valorisierung</b>					0,039	0,713	1,501	5,677	30,522	37,390	28,879	17,856	16,177	<b>138,755</b>
Risiko 2. Ebene (verbleibendes Planungsrisiko)					0,094	1,493	2,435	7,043	30,829	34,240	30,811	21,098	17,523	<b>145,566</b>
BL 2-5	15%	der GEK			0,094	0,883	1,560	5,845	29,577	30,317	10,227			
BL 6	25%	der GEK				0,610	0,875	1,198	1,252	3,923	20,584	21,098	17,523	
<b>Gesamt, zu budgetieren in Art. 15a Bau</b>			<b>0,196</b>	<b>0,836</b>	<b>1,773</b>	<b>9,819</b>	<b>16,335</b>	<b>50,804</b>	<b>233,019</b>	<b>252,045</b>	<b>181,327</b>	<b>105,491</b>	<b>87,613</b>	<b>939,258</b>
davon Bund	50%		0,098	0,418	0,886	4,910	8,167	25,402	116,509	126,023	90,664	52,745	43,806	469,629
davon Land/Stadt	50%		0,098	0,418	0,886	4,910	8,167	25,402	116,509	126,023	90,664	52,745	43,806	469,629
Die Kosten für das VP 6 flossen auf Basis von IST-Kosten bzw. Forecast ein und wurden nicht valorisiert.														
													GEK..Gesamterrichtungskosten	
													BL.....Baulos	
* Teil der Errichtungskosten sind Reserven, berücksichtigt sind:													VP... Vorprojekt	
1. Baugrundrisiko (identifiziertes Risiko) mit 20% der Basiskosten, gemäß Kostenschätzung, für Positionen betr. Tunnelbaumaßnahmen, Rampen und Wannan													EP... Einreichplanung	
2. nicht identifiziertes Risiko, mit 20 % auf die Summe der Basiskosten, gemäß beauftragter und geprüfter Kostenschätzung. Kosten Kampfmittelräumung sind abgebildet.														
Hinweis: Die Kosten der Planungen für die VP der BL 2, 4+5 sowie die Kosten für die EP der BL 2+4 sind durch Art. 15a BGBI. Nr. 173/2021 finanziert.													**Bau.. inkl. Ausführungsplanung	